

No. obra	Proyecto	Localidad	Meta	Instancia Ejecutora	Monto Autorizado y Transferido	% Avance		Datos del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del contrato	Contratista	Vigencia del Contrato	Datos del Contrato modificadorio	Vigencia del contrato modificadorio	No. de Beneficiarios	Observaciones
						Fisico	Financiero									
5758	Construcción de obra de captación en la localidad ejido los huastecos y reconstrucción de línea de conducción de agua potable para la localidad nuevo Ahuacatitla del Municipio de Tamuín	Ejido Los Huastecos , Tamuín	1 Sistema	MUNICIPIO DE TAMUÍN	\$10,046,651.00	100%	100%	LPN-CDSM-TAMUIN-R33/FONREGI ON-1/2017	05/12/2017	\$ 10,042,988.49	C. Marcelo Eduardo Flores Quijano	10/08/2018			2292	El importe del contrato es por \$10,975,943.71 FONREGION: