

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														3	4	5							6		7	8	9
SAN LUIS POTOSÍ INGRESOS 2008													13,522,228	6,779,528	13,522,228	6,779,528	100%	0	0		3,795	3,794	100%	11			
ADICIONES FEDERALES (31 REGISTROS)																											
FAS																											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																											
44267	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	9920137	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES			600,000	300,000	600,000	300,000	100%	0	0	ACCION	450	450	100%				
44149	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	9920136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			895,000	347,500	895,000	347,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%				
19498	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 3ER ETAPA	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13 CAB MPAL	RURAL	132211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			670,000	330,000	670,000	330,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%				
02473	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS CAB MPAL	RURAL	1220193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%				
99530	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE MELAZA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1320558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICINA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO			869,784	869,784	869,784	869,784	100%	0	0	LOTE	1	1	100%				
91112	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR CAB MPAL	RURAL	1732683	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			135,568	67,953	135,568	67,953	100%	0	0	METRO LINEAL	2,866	2,866	100%				
91157	SUMINISTRO E INSTALACION DE 190 Tomas DOMICILIARIAS	17-GUADALCÁZAR	SAN IGNACIO	RURAL	1732684	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			58,522	29,261	58,522	29,261	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	180	180	100%				
99992	ZONA DE CONTROL UBICADA EN CARRETERA 37 ENTORNO DEL HUIZACHE (CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE AREA DE REVISION MILITAR)	17-GUADALCÁZAR	HUIZACHE EL	RURAL	1720536	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMEROS			1,877,288	0	1,877,288	0	0%	0	0	PIEZA	1	1	100%				
81859	PAVIMENTACION DE CAMINO EL CARMEN-CARRETERA 57	20-MATEHUALA	CARMEN EL	RURAL	2032225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			324,138	162,068	324,138	162,068	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%				
91719	PAVIMENTACION DE CARRETERA PINOS DE CARRETERA OJO DE AGUA-CARRETERA 57	20-MATEHUALA	MATEHUALA CAB MPAL	URBANO	2032224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			316,379	158,189	316,379	158,189	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%				
98539	CONSTRUCCION DE CAMINO A LABOR VIEJA	22-MOCTEZUMA	LABOR VIEJA	RURAL	2232137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			326,112	163,056	326,112	163,056	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%				
98513	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CAMINO A SAN JERONIMO	22-MOCTEZUMA	SAN JERONIMO	RURAL	2232136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			380,475	190,238	380,475	190,238	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%				
99780	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE DE MELAZA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICINA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO			869,784	869,784	869,784	869,784	100%	0	0	LOTE	1	1	100%				
99409	CUBIERTA PARA PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINIEZ FRACCION TERCERA CHECA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA	EDUCACION MEDIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECI			80,000	40,000	80,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	221	221	100%				
99851	RESTAURACION DE LA TORRE ORIENTE DE LA BASILICA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2832421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			604,109	302,055	604,109	302,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
99748	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2830714	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES			106,900	53,450	106,900	53,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%				
99495	SUMINISTRO DE VITROPISO PARA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2830707	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES			31,023	31,023	31,023	31,023	100%	0	0	LOTE	1	1	100%				
99438	VERIFICACION CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD A LOS RECURSOS FEBIS 2007	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%				
99196	ASFALTACION DE CAMINO SAN NICOLAS - LA BARRIACA	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	BARRIACA DE SAN JOAQUIN	RURAL	3032097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			385,064	192,532	385,064	192,532	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%				
99247	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL FASE II	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO CAB MPAL	RURAL	3032098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			317,500	158,750	317,500	158,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
93159	TERMINACION DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	3120354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			250,000	125,000	250,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
43258	PAVIMENTACION DE CAMINO A PALOMAS	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	VALLE DE PALOMAS EL	RURAL	432082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			254,547	127,273	254,547	127,273	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%				
43113	RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	POZO DEL CARMEN	RURAL	432081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			153,350	76,675	153,350	76,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
94315	CONSERVACION DE CAMINO A SANTA ROSA DE GALLINAS	46-VILLA DE ARRIAGA	SANTA ROSA DE GALLINAS	RURAL	4632172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			363,997	181,999	363,997	181,999	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%				
94427	PAVIMENTACION DE CAMINO A BUENAVISTA 1ER ETAPA	47-VILLA DE GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	4732079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			388,668	194,334	388,668	194,334	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%				
94536	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO PARA TRASPATIO	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS			40,000	20,000	40,000	20,000	100%	0	0	CABEZA	4	4	100%				
94521	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO OVINO PARA TRASPATIO	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS			20,000	10,000	20,000	10,000	100%	0	0	CABEZA	11	11	100%				
94562	PAVIMENTACION DE CAMINO PUERTA DEL RIO - EL CARRIZAL SA. ETAPA	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5230074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			380,340	190,170	380,340	190,170	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%				
94562	REHABILITACION DE CAMINO CON UN RIEGO DE BELLO	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5230075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			119,054	59,527	119,054	59,527	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%				
43467	ALUMBRADO PUBLICO Y PUESTA EN MARCHA DEL DIF MUNICIPAL	53-AYTLA DE TERRAZAS	AYTLA DE TERRAZAS CAB MPAL	RURAL	5320196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			115,575	57,788	115,575	57,788	100%	0	0	LOTE	15	15	100%				
43437	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO)	53-AYTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXACAL CENTRO URBANO	URBANO	5332086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,304,823	652,412	1,304,823	652,412	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
43741	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AYOTXOCO	53-AYTLA DE TERRAZAS	NUEVO AYOTXOCO	RURAL	5332087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			950,000	475,000	950,000	475,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
49969	CONSTRUCCION DE CAMINO A CERRO DE SAN PEDRO	9-CERRO DE SAN PEDRO	CERRO DE SAN PEDRO CAB MPAL	RURAL	932254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			387,819	193,910	387,819	193,910	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%				

